

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE ORDINAIRE DU MARDI 16 MAI 2023
EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Nb. de Conseillers en exercice : 53

Au vote de l'affaire :

Nb. de présents : 39

Nb. de représentés : 11

Nb. d'absents : 3

L'an deux mille vingt-trois, le seize mai à 17h05, le Conseil Municipal de Saint-Pierre s'est assemblé en séance ordinaire à l'Hôtel de Ville, sur convocation légale, sous la présidence de Monsieur Michel FONTAINE, Maire.

AFFAIRE N° 25/1176 :

Construction d'une cuisine centrale et du satellite réfectoire de l'école R. Mondon situés à Grands-Bois - Autorisation de signature des avenants n°2 aux lots 4, 9, 10, 11, 12, 13 et 14

ETAIENT PRESENTS :

MM. FONTAINE Michel, DIJOUX Stéphan, SIGISMEAU Béatrice, OMARJEE Mohammad, TEVANE Jean François, FERDE Thérèse, VALY Nazir, FATIMA Sofa, DAMOUR Kichena, TIONOHOUE Sabrina, CHAMBI DJOUMBAMBA Marie Richela, POTIN Philippe, ROUVRAIS Simone, MINATCHY Mariot, ALAGUIRISSAMY CARPAYE Nadine, BRET Jean Paul, BALZANET Jonhy, GUIEN Marie Claire, PALIOD Marie Claude, BRINDON Marie Line, MALET Viviane, PAPY Anne Marie, VAYABOURY Jean Patrick, CADET André, RAYMOND Edmée, VON-PINE Bernard, LORION David, DAFFON Amédée Albert, TAYLLAMIN Patricia, JETTER Régine, NARIA Olivier, ACAPANDIE Freddy, ARAYE Hélène, RIVIERE Christelle, BEDIER Corine, HOARAU Brigitte, BOYER Marie Pascaline, ANDA Jean Gaël, GOBALOU ERAMBRANPOULLE Virginie.

REPRESENTE (S) :

MM. AHO NIENNE Sandrine (par Monsieur OMARJEE Mohammad) , TAN Willy (par Monsieur VAYABOURY Patrick), NASSIBOU Guilaine (par Madame FATIMA Sofa), KHELIF David (par Monsieur NARIA Olivier), PERIANAYAGOM Albert (par Madame TAYLLAMIN Patricia), MOREL Didier (par Monsieur BRET Jean Paul), AGATHE Chantal (par Madame BRINDON Marie Line), MALIDI Mariaty (par Madame JETTER Régine), RAVAT Adame (par Madame BOYER Pascaline), BALAYA GOURAYA Armand (par Monsieur ANDA Jean Gaël), SAUTRON François (par Madame HOARAU Brigitte).

ABSENTS :

MM. HOARAU Berthe Denise, BELLON Stéphen, BASSE Pascal.

Le Maire constate que le quorum est atteint et que le conseil peut valablement délibérer

Le Conseil Municipal a nommé Madame Christelle RIVIERE pour remplir les fonctions de secrétaire.

Le Maire certifie que le compte rendu de la délibération a été affiché le 22 mai 2023 et la convocation du Conseil Municipal faite le 10 mai 2023.



Michel FONTAINE

Accusé de réception en préfecture
17424740184-20230516-25-1176-DE
Date de télétransmission : 22/05/2023
Date de réception en préfecture : 22/05/2023

Affaire n°25/1176 : Construction d'une cuisine centrale et du satellite réfectoire de l'école R. Mondon situés à Grands-Bois - Autorisation de signature des avenants n°2 aux lots 4, 9, 10, 11, 12, 13 et 14.

Direction des Equipements Publics et du Patrimoine Bâti - Direction Générale des Services Techniques

Le Maire expose aux membres de l'Assemblée que dans le cadre de la réalisation de l'opération de construction de la cuisine centrale d'une capacité de production de 7 000 repas / jours & du satellite réfectoire accueillant les élèves rationnaires de l'école élémentaire R. MONDON à Grands-Bois, plusieurs appels d'offres ont été lancés en 2019 & 2020 pour désigner les entreprises suivantes :

Lots	Désignation	Titulaire	Montant des travaux
1	DEMOLITION / VRD / BASSE TENSION / ECLAIRAGE / CLOTURE ACCES / ESPACES VERTS	STAUC	639 272,00 € HT
2	GROS ŒUVRE / REVETEMENTS SOLS DURS / REVETEMENTS SOLS COULES / ETANCHEITE	BBOI	2 115 150,00 € HT
3	CHARPENTE / COUVERTURE / BARDAGE	CMOI	422 308,00 € HT
4	MENUISERIES EXTERIEURES	ESPACE ALUMINIUM	205 128,60 € HT
5	CLOISONS / FAUX-PLAFONDS	TDS	50 977,40 € HT
6	MENUISERIES BOIS	MCPS	132 338,00 € HT
7	METALLERIES	SA MENUISERIE	128 650,00 € HT
8	PEINTURES / SOLS SOUPLES / SIGNALÉTIQUE	EPMSL	140 354,54 € HT
9	PLOMBERIE / SANITAIRES / EAU CHAUDE SOLAIRE / GAZ / PROTECTION INCENDIE	BOURBON FROID O.I.	406 639,96 € HT
10	ELECTRICITE COURANT FORTS ET FAIBLES	ESSIA	549 550,00 € HT
11	TRAITEMENT D'AIR / CLIMATISATION	BOURBON FROID O.I.	532 760,39 € HT
12	ASCENSEURS	CEGELEC REUNION	91 700,00 € HT
13	FROID ALIMENTAIRE INDUSTRIEL ET CLOISONS ISOTHERMES	BOURBON FROID O.I.	891 910,43 € HT
14	EQUIPEMENT DE CUISINE : CUISSON HORIZONTALE / CUISSON VERTICALE / REFROIDISSEMENT / INOX ET LAVERIE / SATELLITE DE RESTAURATION / MOBILIERES / MATERIELS DIVERS	PROMONET	1 235 733,01 € HT
	MONTANT TOTAL DES MARCHES ENGAGES		7 542 472,33 € HT

La cuisine centrale devant assurer la production et la livraison des repas des écoles situées dans la partie Est de la ville à échéance 2023 et ultérieurement la production de la totalité des repas de la ville en liaison froide.

Les différents avenants ci-après récapitulés intègrent les travaux supplémentaires rendus nécessaires en cours de travaux et objet d'ordres de services délivrés (détails portés à l'avenant) ainsi que les incidences sur le délai global d'exécution des travaux qui s'est trouvé bouleversé suite à la liquidation des entreprises titulaires des lots n°08 & 01.

Accuse de réception en préfecture
974-219740164-20230516-25-1176-DE
Date de télétransmission : 22/05/2023
Date de réception préfecture : 22/05/2023

Pour rappel, le délai d'exécution initial du marché de chaque lot était de 21 mois à compter du 24 mai 2021. Un avenant de prolongation du délai d'exécution, suivant la liquidation du lot 8 en date du 19 avril 2022, a été engagé pour toutes les entreprises (avenants 1 aux entreprises suivant DCM du 14/11/2022). Le nouveau délai d'exécution du marché de chaque lot est à ce jour de 24 mois pour une échéance contractuelle au 26 mai 2023.

L'avancement des travaux en est aujourd'hui au 23ème mois avec environ 3 mois de retard sur le calendrier prévisionnel. Le pilote de l'opération estime qu'une prolongation du délai de + 3 mois est nécessaire au regard de l'avancement actuel des travaux suivant la perte de l'entreprise titulaire du lot n°01 en décembre 2022 et essentiellement du fait de la reprise des travaux de raccordements aux différents réseaux VRD, report de commandes des matériaux et approvisionnements à venir.

La durée globale d'exécution de l'ensemble des travaux sera portée à VINGT-SEPT (27) MOIS (y compris congés légaux annuels du BTP et délais d'approvisionnement) pour une date prévisionnelle contractuelle de réception des travaux arrêtée au 25 août 2023.

Le vendredi 28 avril 2023, la Commission d'Appels d'Offres a émis un avis favorable à la passation des avenants n°2 aux lots suivants :

➤ **n°10 - ELECTRICITE COURANT FORTS ET FAIBLES.**

L'avenant n°02, pour l'entreprise **ESSIA**, est d'un montant global & forfaitaire de 54 895,64 € HT et représente une augmentation de +9,99 % d'augmentation de son marché de base avec prolongation du délai d'exécution de + 3 mois :

ESSIA lot 10 ELECTRICITE COURANT FORTS ET FAIBLES	MONTANT INITIAL	AVENANT N°1 (Prolongation de délai d'exécution)	Travaux supplémentaires En cours de travaux (OS délivrés)	Travaux intégrant les prestations d'adaptation du process de production de la cuisine pour produire 10 000 repas par jour en liaison froide	NOUVEAU MONTANT
			Avenant 2		
TOTAL H.T.	549 550,00	0,00	31 652,09	23 243,55	604 445,64
T.V.A. 8.50 %	46 711,75	0,00	2 690,43	1 975,70	51 377,88
TOTAL T.T.C.	596 261,75	0,00	34 342,52	25 219,25	655 823,52

Le marché du lot n°10 ELECTRICITE COURANT FORTS ET FAIBLES après avenants représente une augmentation de +9,99 % d'augmentation de son marché de base.

➤ **n°11 - TRAITEMENT D'AIR / CLIMATISATION / PLAFOND FILTRANT.**

L'avenant n°02, pour l'entreprise **BOURBON FROID O.I.**, est d'un montant global & forfaitaire de 41 726,16 € HT et représente une augmentation de +7,83 % d'augmentation de son marché de base avec prolongation du délai d'exécution de + 3 mois :

BOURBON FROID O.I. lot 11 TRAITEMENT D'AIR / CLIMATISATIO N / PLAFOND FILTRANT	MONTANT INITIAL	AVENANT N°1 (Prolongation de délai d'exécution)	Travaux supplémentaires En cours de travaux (OS délivrés)	Travaux intégrant les prestations d'adaptation du process de production de la cuisine pour produire 10 000 repas par jour en liaison	NOUVEAU MONTANT
			Avenant 2		
<small>Accuse de réception en préfecture 074310740164-20230516-25-1176-DE Date de Télétransmission : 22/05/2023 Date de réception préfecture : 22/05/2023</small>					

			Avenant 2		
TOTAL H.T.	532 760,39	0,00	6 826,61	34 899,55	574 486,55
T.V.A. 8.50 %	45 284,63	0,00	580,26	2 966,46	48 831,36
TOTAL T.T.C.	578 045,02	0,00	7 406,87	37 866,01	623 317,91

Le marché du lot n°11 **TRAITEMENT D'AIR / CLIMATISATION / PLAFOND FILTRANT après avenants** représente une augmentation de +7,83 % d'augmentation de son marché de base.

➤ **n°14 - CUISSON HORIZONTALE / CUISSON VERTICALE / INOX ET LAVERIE / SATELLITE DE RESTAURATION / MOBILIERS.**

L'avenant n°02, pour l'entreprise **PROMONET**, est d'un montant global & forfaitaire de 169 478,95 € HT et représente une augmentation de +13,71 % d'augmentation de son marché de base avec prolongation du délai d'exécution de + 3 mois :

PROMONET lot 14 CUISSON HORIZONTALE / CUISSON VERTICALE / INOX ET LAVERIE / SATELLITE DE RESTAURATIO N / MOBILIERS	MONTANT INITIAL	AVENANT N°1 (Prolongation de délai d'exécution)	Travaux supplémentaires En cours de travaux (OS délivrés)	Travaux intégrant les prestations d'adaptation du process de production de la cuisine pour produire 10 000 repas par jour en liaison froide	NOUVEAU MONTANT
			Avenant 2		
TOTAL H.T.	1 235 733,01	0,00		169 478,95	1 405 211,96
T.V.A. 8.50 %	105 037,31	0,00		14 405,71	119 443,02
TOTAL T.T.C.	1 340 770,32	0,00		183 884,66	1 524 654,98

Le marché du lot n°14 **CUISSON HORIZONTALE / CUISSON VERTICALE / INOX ET LAVERIE / SATELLITE DE RESTAURATION / MOBILIERS après avenants** représente une augmentation de +13,71 % d'augmentation de son marché de base.

Par ailleurs, quatre avenants n'ont pas l'objet d'une saisine de la Commission de l'Appel d'Offres en raison d'une augmentation inférieure à 5% du montant du marché. Il s'agit des lots suivants :

➤ **n°04 - MENUISERIES EXTERIEURES.**

L'avenant n°02, pour l'entreprise **ESPACE ALUMINIUM INDUSTRIE**, est d'un montant global & forfaitaire de 3 972,00 € HT et représente une augmentation de +1,94 % d'augmentation de son marché de base avec prolongation du délai d'exécution de + 3 mois :

ESPACE ALUMINIUM INDUSTRIE lot 04 MENUISERIES EXTERIEURES	MONTANT INITIAL	AVENANT N°1 (Prolongation de délai d'exécution)	Travaux supplémentaires En cours de travaux (OS délivrés)	Travaux intégrant les prestations d'adaptation du process de production de la cuisine pour produire 10 000 repas par jour en liaison froide	NOUVEAU MONTANT
			Avenant 2		

Accusé de réception en préfecture
074 219740164 20230516-25-1176-DE
Date de télétransmission : 22/05/2023
Date de réception préfecture : 22/05/2023

TOTAL H.T.	205 128,60	0,00		3 972,00	209 100,60
T.V.A. 8.50 %	17 435,93	0,00		337,62	17 773,55
TOTAL T.T.C.	222 564,53	0,00		4 309,62	226 874,15

Le marché du lot n°09 **MENUISERIES EXTERIEURES après avenants** représente une augmentation de +1,94 % d'augmentation de son marché de base.

➤ **n°09 - PLOMBERIE / SANITAIRES / EAU CHAUDE SOLAIRE / GAZ / PROTECTION INCENDIE.**

L'avenant n°02, pour l'entreprise **BOURBON FROID O.I.**, est d'un montant global & forfaitaire de 11 037,60 € HT et représente une augmentation de +2,71 % d'augmentation de son marché de base avec prolongation du délai d'exécution de + 3 mois :

BOURBON FROID O.I. lot 09 PLOMBERIE / SANITAIRES / EAU CHAUDE SOLAIRE / GAZ / PROTECTION INCENDIE	MONTANT INITIAL	AVENANT N°1 (Prolongation de délai d'exécution)	Travaux supplémentaires En cours de travaux (OS délivrés)	Travaux intégrant les prestations d'adaptation du process de production de la cuisine pour produire 10 000 repas par jour en liaison froide	NOUVEAU MONTANT
			Avenant 2		
TOTAL H.T.	406 639,96	0,00		11 037,60	417 677,56
T.V.A. 8.50 %	34 564,40	0,00		938,20	35 502,59
TOTAL T.T.C.	441 204,36	0,00		11 975,80	453 180,15

Le marché du lot n°09 **PLOMBERIE / SANITAIRES / EAU CHAUDE SOLAIRE / GAZ / PROTECTION INCENDIE après avenants** représente une augmentation de +2,71 % d'augmentation de son marché de base.

➤ **n°12 – ASCENSEURS.**

L'avenant n°02, pour l'entreprise **CEGELEC LA REUNION**, n'a aucune incidence financière mais prolonge le délai d'exécution de + 3 mois :

CEGELEC LA REUNION lot 12 ASCENSEURS	MONTANT INITIAL	AVENANT N°1 (Prolongation de délai d'exécution)	Travaux supplémentaires En cours de travaux (OS délivrés)	Travaux intégrant les prestations d'adaptation du process de production de la cuisine pour produire 10 000 repas par jour en liaison froide	NOUVEAU MONTANT
			Avenant 2		
TOTAL H.T.	91 700,00	0,00	0,00	0,00	91 700,00
T.V.A. 8.50 %	7 794,50	0,00	0,00	0,00	7 794,50
TOTAL T.T.C.	99 494,50	0,00	0,00	0,00	99 494,50

Approuvé de réception en préfecture
974219740164-20230516-25-1176-D2
Date de télétransmission : 22/05/2023
Date de réception préfecture : 22/05/2023

Le marché du lot n°12 **ASCENSEURS après avenants** représente une augmentation de +0,00 % d'augmentation de son marché de base.

➤ **n°13 - FROID ALIMENTAIRE INDUSTRIEL ET CLOISONS ISOTHERMES.**

L'avenant n°02, pour l'entreprise **BOURBON FROID O.I.**, est d'un montant global & forfaitaire de 29 322,30 € HT et représente une augmentation de +3,29 % d'augmentation de son marché de base avec prolongation du délai d'exécution de + 3 mois :

BOURBON FROID O.I. lot 13 FROID ALIMENTAIRE INDUSTRIEL ET CLOISONS ISOTHERMES	MONTANT INITIAL	AVENANT N°1 (Prolongation de délai d'exécution)	Travaux supplémentaire s En cours de travaux (OS délivrés)	Travaux intégrant les prestations d'adaptation du process de production de la cuisine pour produire 10 000 repas par jour en liaison froide	NOUVEAU MONTANT
			Avenant 2		
TOTAL H.T.	891 910,43	0,00	22 995,96	6 326,34	921 232,73
T.V.A. 8.50 %	75 812,39	0,00	1 954,66	537,74	78 304,78
TOTAL T.T.C.	967 722,82	0,00	24 950,62	6 864,08	999 537,51

Le marché du lot n°13 **FROID ALIMENTAIRE INDUSTRIEL ET CLOISONS ISOTHERMES après avenants** représente une augmentation de +3,29 % d'augmentation de son marché de base.

Il est, par ailleurs, porté à la connaissance de l'Assemblée que les lots suivants (lots attribués selon la procédure du MAPA « petits lots » selon article R2123-1-2° du CCP) ont fait l'objet d'une décision favorable du représentant du pouvoir adjudicateur en date du 17 avril 2023 pour les mêmes stipulations que les lots objet de la présente délibération (avenant n°02 de prolongation du délai global d'exécution des travaux et intégration des travaux supplémentaires rendus nécessaires en cours de travaux) :

- Lot n°03 - **CHARPENTE / COUVERTURE / BARDAGE** entreprise **CMOI** ;
- Lot n°05 - **CLOISONS / FAUX-PLAFONDS** entreprise **TDS** ;
- Lot n°06 - **MENUISERIES BOIS** entreprise **MCPS** ;
- Lot n°07 - **METALLERIES** entreprise **SA MENUISERIE**.

Le montant des travaux après avenants aux entreprises titulaires des différents lots est le suivant :

Lots	Désignation	Titulaire	Montant des travaux
1	DEMOLITION / VRD / BASSE TENSION / ECLAIRAGE / CLOTURE ACCES / ESPACES VERTS	STAUC	245 594, 60 € HT (après liquidation)
2	GROS ŒUVRE / ETANCHEITE / REVETEMENTS SOLS COULES / REVETEMENTS SOLS DURS /PEINTURES / SOLS SOUPLES / Réseaux EU/EP/AEP/CF-cF/Divers	BBOI	2 549 488,24 € HT
3	CHARPENTE / COUVERTURE / BARDAGE	CMOI	439 266,00 € HT
4	MENUISERIES EXTERIEURES	ESPACE ALUMINIUM	209 100,60 € HT
5	CLOISONS / FAUX-PLAFONDS	TDS	53 397,40 € HT

Accusé de réception en préfecture
074-219740164-20230516-25-1176-DE
Date de télétransmission : 22/05/2023
Date de réception préfecture : 22/05/2023

6	MENUISERIES BOIS	MCPS	132 338,00 € HT
7	METALLERIES	SA MENUISERIE	137 846,30 € HT
8	PEINTURES / SOLS SOUPLES / SIGNALETIQUE	EPMSL	0,00 € HT (après liquidation)
9	PLOMBERIE / SANITAIRES / EAU CHAUDE SOLAIRE / GAZ / PROTECTION INCENDIE	BOURBON FROID O.I.	417 677,56 € HT
10	ELECTRICITE COURANT FORTS ET FAIBLES	ESSIA	604 445,64 € HT
11	TRAITEMENT D'AIR / CLIMATISATION	BOURBON FROID O.I.	574 486,55 € HT
12	ASCENSEURS	CEGELEC REUNION	91 700,00 € HT
13	FROID ALIMENTAIRE INDUSTRIEL ET CLOISONS ISOTHERMES	BOURBON FROID O.I.	921 232,73 € HT
14	EQUIPEMENT DE CUISINE : CUISSON HORIZONTALE / CUISSON VERTICALE / REFROIDISSEMENT / INOX ET LAVERIE / SATELLITE DE RESTAURATION / MOBILIERS / MATÉRIELS DIVERS	PROMONET	1 405 211,96 € HT
	MONTANT TOTAL DES MARCHES ENGAGES APRES AVENANTS		7 922 140,12 € HT

A l'issue de l'engagement de l'ensemble des avenants au bilan prévisionnel d'opération, le montant total des marchés de travaux représentera la somme de **7 922 140,12 € HT (valeur Mars 2023)** soit une augmentation de +5,03 % d'augmentation des marchés initiaux (hors révisions de prix & indemnités éventuelles).

Le Maire informe, par ailleurs, les membres de l'Assemblée que les autres prestations nécessaires à la finalisation des travaux de l'opération pour répondre au besoin à satisfaire suivant la modification du programme de production des repas portant l'outil de production de 7 000 à 10 000 repas jour en liaison froide, feront prochainement l'objet d'une mise en concurrence complémentaire en application du Code de la Commande Publique afin de désigner les entreprises et permettre la finalisation des travaux selon la décomposition suivante :

- **Lot 01-B** : Réseaux EU/EP/AEP/CF-cf/Traitement de surfaces/Divers (suivant liquidation du lot 01-VRD et re ventilation du lot 01 acté par DCM du 05/04/2023) ;
- **Lot 01-C** : Clôture accès / Divers (suivant liquidation du lot 01-VRD et re ventilation du lot acté par DCM du 05/04/2023) ;
- **Lot 01-D** : Basse tension / éclairage (suivant liquidation du lot 01-VRD et re ventilation du lot 01 acté par DCM du 05/04/2023) ;
- **Lot 01-E** : Espaces verts (suivant liquidation du lot 01-VRD et re ventilation du lot 01 acté par DCM du 05/04/2023) ;
- **Lot 14-1** : Equipements complémentaire de la Cuisine (suivant modification du programme de production) ;
- **Lot 15** : SIGNALETIQUE (suivant liquidation du lot 08- PEINTURES / SOLS SOUPLES / SIGNALETIQUE).


Le financement de cette mesure est opéré par prélèvement sur la ligne budgétaire suivante : 281 2313 192510012 47

Accusé de réception en préfecture
974-219740164-20230516-25-1176-DE
Date de télétransmission : 22/05/2023
Date de réception préfecture : 22/05/2023

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité,
DECIDE :

- **D'APPROUVER** la passation de l'avenant n°2 aux marchés des lots :
 - n°04 : **MENUISERIES EXTERIEURES – ESPACE ALUMINIUM INDUSTRIE** : entreprise **ESPACE ALUMINIUM INDUSTRIE** pour un montant **3 972,00 € HT** ;
 - n°09 : **PLOMBERIE / SANITAIRES / EAU CHAUDE SOLAIRE / GAZ / PROTECTION INCENDIE** : entreprise **BOURBON FROID O.I.** pour un montant **11 037,60 € HT** ;
 - n°10 : **ELECTRICITE COURANT FORTS ET FAIBLES** : entreprise **ESSIA** pour un montant **54 895,64 € HT** ;
 - n°11 : **TRAITEMENT D'AIR / CLIMATISATION / PLAFOND FILTRANT** : entreprise **BOURBON FROID O.I.** pour un montant **41 726,16 € HT** ;
 - n°12 : **ASCENSEURS** : entreprise **CEGELEC LA REUNION** pour un montant **0,00 € HT** ;
 - n°13 : **FROID ALIMENTAIRE INDUSTRIEL ET CLOISONS ISOTHERMES** : entreprise **BOURBON FROID O.I.** pour un montant **29 322,30 € HT** ;
 - n°14 : **CUISSON HORIZONTALE / CUISSON VERTICALE / INOX ET LAVERIE / SATELLITE DE RESTAURATION / MOBILIERS** : entreprise **PROMONET** pour un montant **169 478,95 € HT** ;
- **DE L'AUTORISER** lui ou l'un des adjoints délégués dans leur domaine de compétences respectif, à **NOTIFIER**, l'accord à la **SEDRE**, mandataire du Maître d'Ouvrage, pour notifier les avenants n°2 aux marchés des lots ci-avant exposés ;
- **D'AUTORISER** la **SEDRE**, mandataire du Maître d'Ouvrage, à **SIGNER** les avenants n°2 aux marchés des lots ci-avant exposés ;
- **DE L'AUTORISER** lui ou l'un des adjoints délégués dans leur domaine de compétences respectif, à **NOTIFIER**, les décisions mentionnées ci-avant à la **SEDRE**, mandataire du Maître d'Ouvrage .

P/EXTRAIT CONFORME,
LE MAIRE



Accusé de réception en préfecture
974-219740164-20230516-25-1176-DE
Date de télétransmission : 22/05/2023
Date de réception préfecture : 22/05/2023